



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 032-0002/2026-6
Datum: 28.1.2026

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: **POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU
SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO
SAVO PRI JEVNICI**

NAMEN: Obravnava in seznani tev

POROČEVALEC: Predstavnik nadzornega odbora

PRAVNA PODLAGA: šesti odstavek 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL)

PREDLAGATELJ: župan Željko Savič

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s Poročilom o nadzornem pregledu sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici.

Željko Savič, župan

Priloga:

- Končno poročilo o nadzornem pregledu sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR**

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 060-0001/2023-205

Datum: 27. 1. 2026

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL), 38. in 41. člena Statuta občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3), 9. in 32. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/23), Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2025 št. 060-0001/2023-118 z dne 7. 10. 2024 in Sklepa o uvedbi nadzora št. 060-0001/2023-139 z dne 27. 1. 2025 Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani podaja naslednje:

POROČILO

**O NADZORNEM PREGLEDU SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI
JEVNICI**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani

1. OSNOVNI PODATKI

- Nadzorovani organ: Občina Dol pri Ljubljani.
- Sklep o uvedbi nadzora št. 060-0001/2023-139 z dne 27. 1. 2025
- Odgovorna oseba nadzorovanega organa: župan Željko Savič.
- Namen in cilj nadzora: preveritev pravilnosti in zakonitosti sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici.
- Skladno s sklepom o uvedbi nadzora št. 060-0001/2023-139 z dne 27. 1. 2025 so nadzor opravili člani Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NO) Andreja Šoštarec Osterc, Anja Tomažič (poročevalka) in Tomo Dukarič.
- Nadzor se je izvajal od meseca oktobra 2025 do meseca januarja 2026.

2. UVODNI DEL POROČILA

Občina lahko skladno z drugim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25, v nadaljnjem besedilu: ZJF) sredstva proračuna uporablja le za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in za druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakonom ali občinskimi predpisi, ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. V 7. členu ZJF pa je določeno, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

V skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL, v nadaljnjem besedilu: ZLS) občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev samostojno opravlja

lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakoni.

2.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: občina), ki ga v nadzorovanem obdobju predstavlja in zastopa župan Željko Savič kot odgovorna oseba.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom občine v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Njene temeljne naloge so normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena, upravljanje občinskega premoženja, spodbujanje gospodarskega razvoja, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, vključno s skrbjo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Njena naloga je tudi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe, zagotavljanje in pospeševanje razvoja predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Med njene naloge sodi tudi pospeševanje zdravstvene dejavnosti ter službe socialnega varstva. Njena naloga je pospeševanje raziskovalne, kulturne ter društvene dejavnosti, skrb za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki, vključno z drugimi dejavnostmi varstva okolja, skrbjo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

Organi občine v nadzorovanem obdobju so občinska uprava, občinski svet, župan, nadzorni odbor in vaški odbori. V skladu s 34.a členom ZLS so člani občinskega sveta, župan in podžupan voljeni občinski funkcionarji.

Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave. V pregledovanem obdobju je bilo v občinski upravi zaposlenih 12 oseb in 2 funkcionarja. Občina ima enovito občinsko upravo, ki obsega:

- tajništvo
- področje finance, pravnih kadrovskih in splošnih zadev,
- področje okolja, prostora in komunale,
- področje gradbenih zadev,
- področje socialnega in zdravstvenega varstva,
- področje kulture in raziskovalne dejavnosti,
- medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

V nadzorovanem obdobju je bila skupna občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani, Občine Litija, Občina Šentrupert in Šmartno pri Litiji organizirana za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanje.

2.2. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

NO je pred nadzorom občino pisno obvestil o začetku nadzora, in sicer s sklepom o uvedbi nadzora št. 060-0001/2023-139 z dne 27. 1. 2025, ki ji je bil posredovan 28. 1. 2025 po elektronski pošti. Dokumentacija za izvedbo nadzora je bila zaprosena 5. 9. 2025 po elektronski pošti. Dokumentacijo je NO prejel 15. 10. 2025 po elektronski pošti. Osnutek poročila je bil nadzorovanemu organ poslan 25. 11. 2025, medtem ko je NO prejel odzivno poročilo je NO prejel 8. 1. 2025.

2.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni pregled sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici se izvaja kot redni letni nadzor na podlagi 32. člena ZLS, 38. in 41. člena Statuta občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3, v nadaljnjem besedilu: statut), Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2025, št. 060-0001/2023-118 z dne 7. 10. 2024 in Sklepa o uvedbi nadzora št. 060-0001/2023-139 z dne 27. 1. 2025, ki je bil v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/23, v nadaljnjem besedilu: poslovnik), sprejet na 13. redni seji NO, dne 27. 1. 2025.

2.3.1. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

Pravne podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, in sicer:

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25 in 93/25 – ZNUZJV, v nadaljnjem besedilu: ZFO-1),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljnjem besedilu: ZCes-2),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn, v nadaljnjem besedilu: ZJC),
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24 in 47/25, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP),
- Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25, v nadaljnjem besedilu: ZORZFS),
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 92/13),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Statut občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3),
- Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/23).

2.4. Namen in cilj nadzora

- NO je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedel nadzorni pregled sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici z namenom in ciljem:
- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

3. UGOTOVITVENI DEL

V avgustovskih poplavah, dne 4. 8. 2023, je prišlo do poškodb jeklene nosilne konstrukcije mostu čez reko Savo med Jevnico in Senožetmi kot tudi lesenega dela. Nastale poškodbe so bistveno vplivale na varnost jeklene nosilne konstrukcije mostu in so nastale kot posledica trkov plavajočih predmetov. Ležišče jeklenih nosilnih vrvi na gorvodni strani pod lesenim prečnikom je bilo zasukano okoli vertikalne osi, tako da so bile v ležišču jeklene vrvi stisnjene. Poškodovanih je bilo skupno šest jeklenih vešalk in tri kratke navojne palice pritrditve konstrukcije mostu na jeklene nosilne vrvi. Ukrivljen je bil tudi en jeklen prečnik HEA profil pod voziščem in pritrditev le-tega na konstrukcijo mostu (potrgana sta dva vijaka). Naleti oziroma udarci večjega plavja, dreves in hlodov direktno v prečnike in horizontalna obremenitev plavja so povzročili manjše translatorne premike prečnikov v smeri vodnega toka. Plavje se je predvidoma gibalo po matici toka, to je na sredini razpona prekladne konstrukcije, kjer so hitrosti vode največje. Vertikale žlebov so bile dislocirane in zmečkane, zato je

bila potrebna zamenjava le-teh. Kolena, ki zagotavljajo odvodnjo iz zgornje površine betonskih opornikov so odpadla. Nujna je zamenjava le-teh na način, da meteorna voda ne zastaja na površini betonskega opornika, kar povzroča zamakanje ležišč oziroma naleganja lesene konstrukcije.

3.1 Pregled dokumentacije

NO je v okviru izvajanja nadzornega pregleda izvajanja sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici pregledal naslednjo dokumentacijo:

- kontno kartico: Odprte postavke od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
- ponudbo ponudnika Pino d.o.o. za izvedbo strokovnega nadzora za sanacijo lesenega mostu čez Savo Jevnica – Senožeti,
- ponudba ponudnika za izvedbo strokovnega nadzora po aneksu št.1, za sanacijo lesenega mostu čez Savo Jevnica – Senožeti,
- Naročilnico št. 23-N00411,
- Naročilnico št. 24-N00012,
- Zahtevek št. 2024-073,
- Zahtevek št. 2024-126,
- Pogodbo o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti – Jevnica,
- Poročilo o realizaciji prejetih sredstev - predhodno dodeljena sredstva, poročilo - 2. mejnik,
- Potrdila o bremenitvi računa,
- Račun št. 03-2024,
- Račun št. 13-2024,
- Račun št. 12-2024,
- Izpis odprtih postavk z dne 8. 3. 2024,
- Izpis odprtih postavk z dne 24. 1. 2024,
- Račun št. 100-2024,
- Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi za izvedbo sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici,
- 1. začasna situacija,
- Ponudba št. 130/2023,
- Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-39/2023 z dne 20. 10. 2023,
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 460-39/2023 z dne 17. 10. 2023,
- Kontno kartico: Odprte postavke od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
- Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi za izvedbo sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici,
- Pogodbo za izvedbo sanacijskih del na visečem mostu čez reko Savo pri Jevnici,
- Končno situacijo, št. 107/2024,
- Račun št. 102-2024,
- Račun št. 107-2024,
- Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-14/2024 z dne 29. 10. 2024,
- Pogodbo št. 430-14/2024- za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta »nadomestni objekt Senožeti-Jevnica«.
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt Senožeti-Jevnica«.
- Dogovor o skupnem sodelovanju Občine Litija in Občine Dol pri Ljubljani pri izvedbi projekta »nadomestni objekt – most Senožeti – Jevnica«.
- Pogodbo št. 2560-23-420111,
- Ponudbo ponudnika PIPENBAHER CONSULTING ENGINEERS PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o. / PCE P-2023-01,
- 1. začasno situacijo z dne 15. 1. 2024,
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica,
- Menična izjava z dne 3. 4. 2024,
- Povabilo k sodelovanju/zbiranju nezavezujočih ponudb »projekta naloga »Nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica«.

3.2 Ugotovitev št. 1

Viseči most Senožeti-Jevnica (v nadaljnjem besedilu: viseči most) je bil poškodovan v katastrofalnih poplavah dne 4. 8. 2023, pri čemer so bile poškodbe ugotovljene tako na lesenem kakor na jeklenem delu mostne konstrukcije in to v takšni meri, da je bilo potrebno most zapreti za motorni promet. Občina Litija in Občina Dol pri Ljubljani sta izkazali skupen interes za izvedbo sanacije mostu in v ta namen sklenili Pogodbo o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti-Jevnica, št. 430-0035/2023-4 z dne 6. 11. 2023.

Iz omenjene pogodbe izhaja, da je Občina Litija v skladu s točko č prvega odstavka 46. člena ZJN-3 za izvedbo sanacijskih del na mostu izvedla postopek s pogajanjem brez predhodne objave, iz razloga skrajne nujnosti, v katerega je bil za izvedbo del povabljen izvajalec KRAFT INŽENIRING d.o.o.. Iz omenjene pogodbe nadalje tudi izhaja, da je občina Litija dne 23. 10. 2023 z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo o izvedbi sanacijskih del na visečem mostu Senožeti-Jevnica.

NO je v postopku pridobivanja dokumentacije s strani občine prejel Pooblastilo za izvedbo postopka izvedbe javnega naročila »IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI JEVNICI«, št. 430-0035/2023-3 z dne 24. 10. 2023, s katerim je občina Občini Litija podelila upravičenje, da v njenem imenu in za njen račun izvede in odloči o postopku javnega naročanja, katerega predmet je »IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI JEVNICI«. NO je v postopku pridobivanja dokumentacije s strani občine prejel tudi Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-39/2023 z dne 17. 10. 2023, iz katerega je razvidno, da bo občina sredstva za izvedbo javnega naročila do ½ zagotovila skladno s sofinancersko pogodbo. Iz odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je NO prejel v postopku pridobivanja dokumentacije, št. 430-39/2023 z dne 20. 10. 2023, izhaja, da je Občina Litija izvedbo sanacijskih del na visečem mostu oddala družbi KRAFT INŽENIRING d.o.o.

NO ugotavlja, da sta občina in Občina Litija sklenili pogodbo o sofinanciranju dne 6. 11. 2023, pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročila je občina podelila Občini Litija dne 24. 10. 2023, odločitev o oddaji javnega naročila pa je Občina Litija sprejela 20. 10. 2023, kar je bilo pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

NO je občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni, zakaj je bila Pogodba o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti-Jevnica, št. 430-0035/2023-4 podpisana šele 6. 11. 2023, glede na to, da je Občina Litija odločitev o oddaji javnega naročila izvajalcu KRAFT INŽENIRING d.o.o. sprejela dne 20. 10. 2023 in da je občina pooblastilo Občini Litija za izvedbo postopka javnega naročila izdala dne 24. 10. 2023, kar je bilo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Prav tako NO ugotavlja, da je bilo sofinanciranje sanacije visečega mostu s strani občine do ½ predvideno že v Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-39/2023 z dne 17. 10. 2023, kljub temu, da pogodba o sofinanciranju med občinama dotičnega še ni bila sklenjena.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da je bila potreba po sanaciji mostu Senožeti – Jevnica ugotovljena takoj po nastanku elementarnega dogodka v avgustu 2023. Viseči most je bil iz tega razloga tudi zaprt. Ker je občina utrpela škodo na več infrastrukturnih objektih (skupno je prijavila škodo v višini 3.851.798,00 EUR), je bilo najprej potrebno pridobiti vir financiranja, iz katerega bo mogoče pokriti nastalo škodo. Takoj, ko je občina dne 13. 10. 2023 s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP) prejela podpisano pogodbo za izplačilo predujma v višini 1.540.719,00, je bilo med županoma obeh prizadetih občin, sprva ustno, kasneje še pisno dogovorjeno, da se gre v prioriteto sanacijo tega mostu. Občina je imela tako zagotovljena sredstva, s čimer so se začeli tudi vsi ustrezni postopki, ki jih je vodila Občina Litija. Občina priznava, da je v praksi, tudi zaradi jesenskih praznikov in odsotnosti nekaterih zaposlenih, prihajalo do administrativnih zamud pri pripravi in podpisovanju ustreznih dokumentov. Nenazadnje je bila tudi pogodba z ministrstvom, ki je priloga odzivnega poročila, s strani občine formalno podpisana šele 23. 10. 2023, s strani MNVP pa je bila dejansko podpisana 13.10.2023 in je bil podpis s strani občine zgolj formalnost. Občina je želela poslovati zakonito, zato datumov nastanka dokumentov ni želela prilagajati potrebam nadzornih organov.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO pojasnila občine iz odzivnega poročila k navedeni ugotovitvi ni upošteval in ravnanje občine ocenjuje kot nepravilno in v nasprotju z zakonom. Občina je pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročila Občini Litija podelila šele dne 24. 10. 2023, medtem ko je Občina Litija odločitev o oddaji javnega naročila sprejela že 20. 10. 2023.

ZJN-3 v 33. členu določa, da se lahko najmanj dva naročnika dogovorita za skupno izvedbo

oddaje določenih javnih naročil. Določeno javno naročilo se lahko odda kot skupno na podlagi pooblastil enega ali več naročnikov.

NO ugotavlja, da je občina občino Litija s pooblastilom št. 430-0035/2023-3 z dne 24. 10. 2023 za izvedbo postopka izvedbe javnega naročila »IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI JEVNICI« pooblastila za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila (postopek s pogajanjem brez predhodne objave). Glede na dejstvo, da je bilo javno naročilo ponudniku KRAFT INŽENIRING, d.o.o. oddano dne 20. 10. 2023, občina pa je občini Litija podelila pooblastilo šele 24. 10. 2023, NO ugotavlja, da postopek skupne izvedbe oddaje javnega naročila ni bil v skladu s citiranim 33. členom ZJN-3. Javno naročilo se lahko odda kot skupno na podlagi pooblastila enega izmed obeh naročnikov. V konkretnem primeru je občina občini Litija podelila pooblastilo po tem, ko je Občina Litija že sprejela odločitev o oddaji javnega naročila, kar je v nasprotju s 33. členom ZJN-3 oziroma je potemtakem Občina Litija odločila zgolj v lastnem imenu in za svoj račun.

V zvezi s trditvijo občine, da je želela poslovati zakonito, zaradi česar datumov nastanka dokumentov ni želela prilagajati potrebam nadzornih organov, NO opozarja, da je spreminjane datumov nastanka dokumentov kaznivo dejanje, zato prizadevanja občine za zakonitost poslovanja štejemo za samoumevno.

V zvezi z ugotovljenim NO občini daje priporočilo, da v bodoče, pri izvajanju postopkov javnega naročanja, dosledno upošteva veljavno zakonodajo.

3.3 Ugotovitev št. 2

Iz 6. točke Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-39/2023 z dne 17. 10. 2023 izhaja, da bo Občina Litija sredstva za izvedbo javnega naročila »IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI JEVNICI« do 1/2 pridobila na podlagi pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor.

Po poplavah 4. 8. 2023 je država 115. občinam iz proračunskih rezerv nakazala 218 milijonov evrov predplačil, da so lahko takoj začele s sanacijo občinske infrastrukture. V zvezi s tem je NO občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni, ali je sredstva, ki oziroma če jih je prejela iz proračunskih rezerv in v kolikšnem deležu, namenila za plačilo sredstev po Pogodbi o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti-Jevnica, št. 430-0035/2023-4 z dne 6. 11. 2023.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da je sredstva v celoti črpala iz Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta (sklep Vlada Republike Slovenije št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023), po pogodbi št.: 2560-23-420111 za most Senožeti Jevnica (ID vloge 1249365), in sicer za:

- Gradbeni nadzor (sanacija obstoječega visečega mostu) = 7.442,00 EUR (z DDV), skladno s pogodbo o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti – Jevnica (Občina Litija in Občina Dol pri Ljubljani), št. 430-0035/2023-4 (50 % neto vrednost pogodbenih del).
- Izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (GOI), (sanacija obstoječega visečega mostu) = 96.624,30 EUR (z DDV), skladno s pogodbo o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti – Jevnica (Občina Litija in Občina Dol pri Ljubljani), št. 430-0035/2023-4 (50 % neto vrednost pogodbenih del).
- Izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo »Nadomestitvenega objekta Senožeti - Jevnica« = 68.021 EUR (z DDV), skladno s pogodbo Občina Litija in Občina Dol pri Ljubljani, št. 430-14/2024 (35% neto vrednost pogodbenih del).

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine k navedeni ugotovitvi upošteval in ravnanje občine ocenjuje kot pravilno, zato priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.4 Ugotovitev št. 3

Mostovi, katerih nosilni razpon je nad 15 m se v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) štejejo za zahtevni objekt. Imenovanje nadzornika je v skladu s prvim odstavkom obvezno tudi v primeru rekonstrukcije iz tretjega odstavka 5. člena GZ-1.

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je bil za nadzornika za izvedbo strokovnega nadzora

»IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA VISEČEM MOSTU ČEZ REKO SAVO PRI JEVNICI« izbran ponudnik PINO d.o.o. Izvajalec PINO d.o.o. je na osnovi naročilnice št. 23-N00411 z dne 23. 10. 2023 po ponudbi št. 73/2023 z dne 18. 10. 2023 za izvedbo strokovnega nadzora po GZ-1, pri izvedbi sanacije visečega mostu izstavil račun v znesku 12.017,00 EUR z DDV. Nato je na osnovi naročilnice 24-N00012 z dne 11. 1. 2024 po ponudbi št. 12/2024 z dne 9. 1. 2024, za izvedbo strokovnega nadzora po GZ-1, pri izvedbi sanacije visečega mostu izstavil račun v znesku 2. 867,00 EUR z DDV. Seštevek računov za nadzor je znašal 14.884,00 EUR z DDV. Iz kontne kartice 420801 – Investicijski nadzor je razvidno, da je občina plačala polovico obveznosti, kot je bilo dogovorjeno v Pogodbi o sofinanciranju sanacije mostu Senožeti-Jevnica, št. 430-0035/2023-4 z dne 6. 11. 2023.

NO ugotavlja, da je občina ravnala pravilno, zato pojasnilo občine ni bilo potrebno.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: Ker je občina ravnala pravilno in zakonito, NO priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.5 Ugotovitev št. 4

Za izvedbo sanacijskih del na visečem mostu je Občina Litija sklenila pogodbo št. 430-39/2023 z dne 20. 10. 2023 z izvajalcem KRAFT INŽENIRING d.o.o. Pogodbena vrednost je znašala 144.936,00 EUR z DDV. Nadalje je bil dne 5. 1. 2024 sklenjen Aneks št. 1 v vrednosti 34.648,00 EUR z DDV in dne 1. 3. 2024 Aneks št. 2 v vrednosti 15.616,61 EUR z DDV. Skupni znesek sanacijskih del na visečem mostu je znašal 195.200,61 EUR z DDV.

Iz izstavljenih računov izvajalca KRAFT INŽENIRING d.o.o. je razvidno, da je omenjeni izvajalec Občini Litija izstavil račun:

- št. 100-2024 v vrednosti 86.469,64 EUR z DDV, ki je bil ob takojšnjem plačilu zmanjšan za 1 odstotek (to je 864,70 EUR z DDV), pri čemer je končni znesek računa znašal 85.604,94 EUR z DDV.
- št. 107-2024 v vrednosti 108.730,98 EUR z DDV, ki je bil ob takojšnjem plačilu zmanjšan za 1 odstotek (to je 1.087,31 EUR z DDV), pri čemer je končni znesek računa znašal 107.643,67 EUR z DDV.

Skupna vrednost po omenjenih računih ob upoštevanju 1 odstotka popusta je znašala 193.248,61 EUR z DDV.

NO je občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni, kolikšen znesek po zgoraj navedenih računih je plačala in naj priloži potrjeno prvo in drugo situacijo izvedenih sanacijskih del.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da je plačala 104.066,31 EUR (GOI in gr. nadzor). Razdelitev stroškov GOI in gradbenega nadzora je razvidna iz spodnje tabele:

Postavka	št. računa	cena	popust (1%)	cena 100%	plačnik	cena 50%	plačnik
GOI 1. FAZA	100-2024	86.469,64	864,70	85.604,94	Občina Litija	42.802,47 €	Občina Dol pri Lj.
GOI 2. FAZA	107-2024	108.730,98	1.087,31	107.643,67	Občina Litija	53.821,83 €	Občina Dol pri Lj.
gr. nadzor 1. faza	03-2024	7.169,34	-	7.169,34	Občina Litija	3.584,67 €	Občina Dol pri Lj.
gr. nadzor 2/1. faza	12-2024	4.847,66	-	4.847,66	Občina Litija	2.423,83 €	Občina Dol pri Lj.
gr. nadzor 2/2. faza	13-2024	2.867,00	-	2.867,00	Občina Litija	1.433,50 €	Občina Dol pri Lj.
SKUPNO:				208.132,61 EUR	Občina Litija	104.066,31 EUR	Občina Dol pri Lj.

Prav tako je k odzivnemu poročilu priložila prvo in drugo situacijo GOI in konto kartice.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine k navedeni ugotovitvi upošteval in ravnanje občine ocenjuje kot pravilno in zakonito, zato priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.6 Ugotovitev št. 5

V zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta »Nadomestitveni objekt Senožeti – Jevnica« je NO v postopku pridobivanja dokumentacije prejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti-Jevnica št. 351-799/2023-30 z dne 26. 1. 2024 in Odločitev o oddaji javnega naročila za izvajalca storitve: »Izdelava projektne dokumentacije za Nadomestitveni objekt – Nadomestitveni podvoz pod železniško progo Ljubljana – Zidani most« št. 430-14/20241 z dne 29. 10. 2024.

NO ugotavlja, da se Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti-Jevnica št. 351-799/2023-30 z dne 26. 1. 2024 in Odločitev o oddaji javnega naročila za izvajalca storitve: »Izdelava projektne dokumentacije za Nadomestitveni objekt – Nadomestitveni podvoz pod železniško progo Ljubljana – Zidani most« št. 430-14/20241 z dne 29. 10. 2024 ne nanašata na isti objekt.

NO je občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni navedeno razhajanje in predloži dokumentacijo vezano na postopek izvedbe skupnega javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za Nadomestitveni objekt most Senožeti-Jevnica«.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da je skupaj z Občina Litija s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica (št.: 351-799/2023-30, z dne 26.1.2024) in Odločitvijo k oddaji javnega naročila (št.: 351-799/2023-, z dne 20.2.2024) pristopila k pridobitvi projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica z namenom uveljavljanja sredstev kot odpravo posledic škode s poplavami in plazovi 4. avgust 2023. Javno naročilo za Nadomestitveni objekt podvoz pod železniško progo Ljubljana – Zidani most, je (le) projektno v navezavi na nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica, vendar ni stvar skupnega javnega naročila, temveč je naročnik za to javno naročilo le Občina Litija. To je razvidno iz razpisne dokumentacije (ki jo je občina priložila k odzivnemu poročilu), kot tudi iz IV. točke dogovora o skupnem sodelovanju. Prav tako je razvidno iz odločitve 430-14/2024 (ki jo je občina priložila k odzivnemu poročilu), ki je bila izdana v tem drugem postopku, ločenem od tega, v katerem je bila Občina Dol pri Ljubljani (so)naročnik. Občina je k odzivnemu poročilu priložila ponudbo izvajalca iz katere izhaja, da je bil v okviru javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za nadomestitveni objekt most Senožeti – Jevnica predmet naročila le predmetni most in ne Nadomestitveni podvoz pod železniško progo.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine k navedeni ugotovitvi upošteval in ravnanje občine ocenjuje kot pravilno, zato priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.7 Ugotovitev št. 6

Občina Litija in občina sta z družbo PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o. sklenila Pogodbo št. 430-14/2024 z dne 2. 4. 2024 za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta »Nadomestitveni objekt Senožeti – Jevnica«. Iz 11. člena omenjene pogodbe izhaja, da mora izvajalec najkasneje v 10. dneh od podpisa pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, kot pogoj za veljavnost pogodbe, vsakemu naročniku izročiti bianco menico z izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje za zavarovanje dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 odstotkov končne pogodbene vrednosti z DDV, kar za občino predstavlja znesek 7.557,90 EUR. Veljavnost zavarovanja mora biti najmanj za 30 dni daljša od poteka roka za izvedbo pogodbenih del.

NO je občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni in listinsko izkaže, ali ji je izvajalec v skladu z 11. členom Pogodbe št. 430-14/2024 z dne 2. 4. 2024 izročil bianco menico z izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje za zavarovanje dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 7.557,90 EUR, v dogovorjenem roku.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da ji je izvajalec skladno z 11. členom pogodbe št. 433-14/2024 z dne 2.4. 2024 izročil bianco menico z izjavo s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje za zavarovanje dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 7.557,90 € in priložila omenjeno pogodbo.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine k navedeni ugotovitvi upošteval in ravnanje občine ocenjuje kot pravilno, zato priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne

podaja.

PREDSEDNICA
Andreja Šoštarec Osterc

Andreja
Šoštarec Osterc

Digitalno podpisal
Andreja Šoštarec Osterc
Datum: 2026.01.27
12:33:38 +01'00'

Vročiti:

- župan Željko Savič (po elektronski pošti),
- Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani (preko občinske uprave).